



Zápis zo vstupného rokovania k zákazke: Inžinierske činnosti pre stavbu „Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany“

Dátum, Miesto: 28.08.2026, Microsoft Team

Účastníci: Ing. Marián Sabol, Ing. Matej Mišík, Ing. Ladislav Palkovič, Dušan Zamborský, Ing. Jana Adamcová

Zhotoviteľ bol úvodom stretnutia upozornený na znenie bodu 7.13 ZoD 2026-0235-1175520 – zverejňovanie dokumentácií, projektov a zápisníč z pracovných stretnutí na webovom sídle Objednávateľa.

Zhotoviteľ bol informovaný, že v súčasnosti prebieha proces výberu zhotoviteľa projektových činností pre stavbu „Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany“, predpoklad podpisu ZoD je cca 11/2026.

Vzhľadom na túto skutočnosť, nebudú až do podpisu ZoD na projektové činnosti, prebiehať stretnutia v intenzite min. 1x mesačne (v zmysle bodu 7.29 ZoD). Do termínu podpisu ZoD na projektové činnosti budú stretnutia zvolávané podľa potreby po dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ inžinierskych činností bude prizvaný na vstupné rokovanie so Zhotoviteľom projektových činností.

V zmysle bodu 7.29 bol Zhotoviteľovi mailom zaslaný zoznam zamestnancov Objednávateľa oprávnených sa vyjadrovať k projektovej dokumentácii za jednotlivé odborné oblasti a zoznam zamestnancov Objednávateľa oprávnených podpisovať zápisy z rokovaní (zoznamy tvoria prílohu tohto zápisu).

BOZP – Objednávateľ zabezpečí v zmysle prílohy č.4 ZoD oboznámenie zástupcu Zhotoviteľa zamerané na problematiku dodržiavania predpisov BOZP a školenie o OPP. Predpoklad miesta oboznámenia je ESt Lemešany.

Plnenie Míľníka č.1 je do 16 mesiacov, t.j. do 13.12.2027, Míľník č.2 do 19 mesiacov (13.3.2028).

Objednávateľ podľa ZoD (bod 7.21) pripraví pre potreby zabezpečenie inžinierskej činnosti plnomocenstvo pre Zhotoviteľa.

Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa plnenie bodov 7.16 aj 7.17 ZoD.

Dňa 25.08.2026 boli v zmysle bodu 7.19 ZoD Objednávateľom Zhotoviteľovi zaslané podklady:
- TECHNICKÝ VÝPIS Z POŽIADAVKY NA INVESTOVANIE pre investičný projekt Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany (tvorí prílohu zápisu)
- prehľadný súpis vedení V410, V428 a V440 v riešených úsekoch

- harmonogram prípravy a realizácie stavby z PNI (2. stavba_Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany).

Vzhľadom na avizovanú požiadavku Slovenských elektrární a.s. na odkúpenie vedenia V042 (vedenie v súčasnosti nie je v prevádzke) je potrebné v rámci SEPS (Sekcia rozvoja ES) prerokovať prípadnú zmenu rozsahu realizácie tejto zákazky – zaústenie tohto vedenia do ESt Veľké Kapušany.

V rámci SEPS (Sekcia investícií ESt) je nutné preveriť stav prípravy nadväzujúcej stavby Rekonštrukcia ESt Veľké Kapušany (1.stavba).

V zmysle PNI SEPS plánuje riešiť stavbu ako strategickú investíciu, Zhotoviteľ bude na prípadnú zmenu štatútu stavby upozornený. V nadväznosti na predchádzajúcu informáciu bude určenie príslušného povoloňovacieho orgánu - stavebného úradu posúdené v zmysle Zákona č.142/2024 Z.z.

Povoľovací proces: forma podania žiadosti bude určená dodatočne na základe konzultácií v rámci prípravy zákazky (do 03/2029 platia prechodné ustanovenia a možnosť podania žiadostí v papierovej forme). Zhotoviteľ sa vyjadril, že má skúsenosti s oboma formami podania – elektronicky aj v papierovej forme.

V rámci konania o stavebnom zámere je zo strany Zhotoviteľa inžinierskych činností potrebné zabezpečiť:

- podklady k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy pod stožiarovými miestami,
- podklady k výrubom, samotná potreba a rozsah výrubov bude zistený na fyzickej obhliadke miesta stavby. V prípade potreby výrubov, je potrebné spracovať min. výkaz výmer, ktorý bude premietnutý do celkového výkazu výmer stavby (je tiež možné, že nebude zo zákona potrebné povolenie na výrub stromov rastúcich mimo lesa, ak sa prípadné porasty budú nachádzať v rámci existujúceho ochranného pásma niektorého z vedení).
- overené geometrické plány pre oddelenie parciel pre stožiarové miesta.

Boli prekonzultované aj ďalšie príp. požiadavky potrebných povolení - výrub stromov rastúcich mimo lesa, odňatie z lesného fondu (keďže sa v záujmovom území nenachádza žiadny lesný pozemok, nie je potrebné dočasné ani trvalé odňatie).

Po vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere je potrebné do 3 mesiacov od vydania podať žiadosť o zápis zákonného VB. K tomuto úkonu bude potrebné vyhotoviť a nechať overiť geometrické plány na vyznačenie vecného bremena s del'bou právnych parciel pre ochranné pásmo vedenia.

Predmetná zákazka sa územne nachádza v 1 katastrálnom území.

Zástupcovia SEPS na základe skúseností s prípravou a realizáciou stavby „Inovácia vedenia V440“ upozornili na vlastníkov/ užívateľov pozemkov – spoločnosti TKB AGRO, s.r.o., MATEX s.r.o. a PNZ, s.r.o., pri ktorých je predpoklad, že sa budú nachádzať v riešenom území stavby.

Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na potrebu prípravy podkladov na výmaz vecných bremien zriadených v rozsahu ochranného pásma vedení určených na demontáž.

Termín fyzickej obhliadky miesta stavby bude dohodnutý do 18.09. (zatiaľ predpokladané termíny 23.09 o 14:00, príp. 24.09. o 15:00).

Úlohy:


- 1) Preveriť stav pozemkov dotknutých plánovanou zákazkou (LPF/PPF).
Z: zhotoviteľ C.E.S. Slovakia s.r.o. T: priebežne
- 2) Preveriť množstvá demontovaných stožiarov (otázne množstvo pri V042) na Sekcii rozvoja ES.
Z: objednávateľ – Sekcia PaSC T: do konania ďalšieho rokovania
- 3) Prerokovať prípadnú zmenu rozsahu realizácie tejto zákazky – zaústenie vedenia V042 do ESt v nadväznosti na jeho možný odpredaj.
Z: objednávateľ – Sekcia PaSC T: do konania ďalšieho rokovania
- 4) Preveriť stav prípravy nadväzujúcej stavby Rekonštrukcia ESt Veľké Kapušany (1. stavba).
Z: objednávateľ – Sekcia PaSC T: do konania ďalšieho rokovania


Prílohy k zápisu:


- zoznam zamestnancov Objednávateľa oprávnených sa vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii za jednotlivé odborné oblasti a zoznam zamestnancov Objednávateľa oprávnených podpisovať zápisy z rokovaní
- TECHNICKÝ VÝPIS Z POŽIADAVKY NA INVESTOVANIE pre investičný projekt Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany (tvorí prílohu zápisu)
- prehľadný súpis vedení V410, V428 a V440 v riešených úsekoch
- harmonogram prípravy a realizácie stavby z PNI (2. stavba_Zapojenie 400 kV vedení do ESt Veľké Kapušany).

Zapísal: Dušan Zamborský

Odsúhlasil:


.....
Dušan Zamborský


.....
Ing. Marián Sabol


.....
Ing. Matej Mišík


.....
Ing. Jana Adamcová